

質疑応答書(国保小見川総合病院建設事業旧病院解体工事(香取南原地新田地先))

No.	図番	質 疑	備 考	回 答	備 考
1	KA-001	ダイオキシン類のサンプリング調査と記載されておりますが、検出された場合は別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。		検出された場合は、設計変更の対象とします。	
2	KA-001	PCBを含む機器類は市指定場所へ移動と記載されておりますが、移動先をご指示願います。		積算上は敷地内ですが、その後の処分については別途協議とします。	
3	KM-001 内訳書 No.41	冷媒フロン回収破壊処理が532.62kgと記載されておりますが、どの階の何の設備が何台あるのか。ご指示願います。		別に提示する「フロンガス回収・破壊一覧」を参考に見積ってください。	
4	内訳書 No.38	仮設駐車場整備工事に砂利敷t150と記載されておりますが、材料は再生クラッシャーラン(RC-40)と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。		切込碎石(C-40)として見積ってください。	
5	内訳書 No.42	既存杭位置測量が1.0式と記載されておりますが、箇所数をご指示願います。		450ヶ所程度として下さい。	
6		現況地盤の土質及び水位などが知りたいので、ボーリング柱状図をご指示願います。		過去の地質調査資料を別に提示します。	
7	内訳書 No.5他	土間・基礎下の碎石は数量が入ってないと思われますが残しと考えて宜しいですか。		宜しいです。	
8	内訳書 No.5他	廃プラの処分が0.7m ³ となっておりますが、雨樋・軒樋・トイレの給・排水等かなりの量があると思われますがどの項目に入っていますか。		配管類の撤去については、各上屋解体及び設備機器撤去数量(m ² 単価)に含まれるものとしてご確認下さい。	
9	内訳書 No.5他	アスベストレベル3の運搬処分費は計上されておりますが、除去工事費は計上されていないのではないのでしょうか。		除去(撤去)については、各上屋解体数量(m ² 単価)に含まれるものとしてご確認下さい。	
10	KA-001	アスベスト・PCB等図示となっておりますが、どの図面を参照したら宜しいでしょうか。		KA-057～KA-065図にてご確認下さい。	

質疑応答書(国保小見川総合病院建設事業旧病院解体工事(香取南原地新田地先))

No.	図番	質 疑	備 考	回 答	備 考
11	KA-001	アスベスト・PCBの検体採取・分析費を計上する用になっていますが、含有していた場合は追加工事と解釈で宜しいでしょうか。		含有していた場合は、設計変更の対象とします。	
12	KA-067	エネルギー棟の煙突の内径はいくつでしょうか。		832φです。	