

質疑応答書(国保小見川総合病院建設事業外構整備工事(香取市南原地新田地先))

No.	図番	質 疑	備 考	回 答	備 考
1	GA-009	舗装工事に於いて、安定処理に使用する特殊土用セメントの添加量は、いくつで想定しているでしょうか。		GA-009に記載のとおり100kg/m ³ を想定しています。	
2	GA-017 内訳書 No.42	外構撤去図と設計内訳書で、仮舗装部の撤去物がアスファルト舗装とコンクリート舗装で相違しています。どちらを正と考えて宜しいでしょうか。アスファルト舗装が正の場合、仕様・寸法等の詳細を、ご指示願います。		設計内訳書を正として見積もってください。	
3	GA-018 GA-032 GA-034 GA-035 内訳書 No.39	外構平面図とサインキープランで、自転車置場1の駐輪場屋根設置ヶ所数が相違しています。自転車置場1のO-08については、4ヶ所と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。		設計内訳書を正として見積もってください。	
4	GA-019 GA-022 内訳書 No.14	設計内訳書のNo.22集水桝とは、設計図面のNo.20集水桝と解釈して宜しいでしょうか。ご指示願います。		宜しいです。	
5	GK-001 内訳書 No.72	工事計画図と設計内訳書で、パネルゲートの大きさが相違してます。図面を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。		設計内訳書を正と考えていますが、設計内訳書の表紙に記載のとおり、任意仮設ですので適宜見積もってください。	